

PRONTOPP®

PRONTO Compound C

CALCIUMSULFAT-BINDER EN 13454-1 CAB-30

Aufheizprotokoll zum Belegereifheizen

Auftraggeber _____

Bauvorhaben/
Bauabschnitt _____

Bauteil/Stockwerk/
Wohnung _____

Heizphasen/Vorlauftemperatur

SOLL	Ab dem 4. Einbautag	+ 20°C
	Am 5. Einbautag	+ 25°C
	Am 6. Einbautag	+ 30°C
	Am 7. Einbautag	+ 35°C
	Am 8. Einbautag	+ 40°C
	Am 9. Einbautag	+ 45°C
	Am 10. Einbautag	halten
	Am 11. Einbautag	+ 40°C
	Am 12. Einbautag	+ 35°C
	Am 13. Einbautag	+ 30°C
	Am 14. Einbautag	+ 25°C

Datum/Uhrzeit/Vorlauftemperatur/Prüfer

IST				

Achtung:
Vor Oberbelagsverlegung die Estrichtemperatur auf ca. 20 - 25°C absenken bzw. Die erforderliche Estrichtemperatur des Oberbelagsverlegers einhalten. Während der Aufheizphase dürfen keine Verputztätigkeiten ausgeübt werden und die Estrichfläche nicht zugestellt sein.

Für Abbluff von hoher Luftfeuchtigkeit ohne Zugluft ist zu sorgen.

Belegeheizten mit automatischer Regelung? Ja Nein

Ende des Belegereifheizens: _____

Heizungsfabrikat? _____

Während des Belegereifheizens sind Räume nach Vorschrift des Estrichlegers belüftet worden? Ja Nein

Die beheizte Fußbodenfläche war frei von Baumaterialien und anderen Überdeckungen? Ja Nein

CM-Messung am: _____ Messwert: _____ CM-% _____

Bodenbelagsverlegung begonnen: _____

Bodenbelagsverlegung fertiggestellt: _____